

२०८२



वा.स. २०७३ चैत्र १५ गण्डकी नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
कमलकोट, दोलखा
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
२०७३



छर्का ताङसोङ गाउँपालिका
ཁྱ་དགར་སྤོང་ལྷོང་སྡེ་བུམ་པང་།
Chharka Tangsong Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.सं. २०८२/०८३

च.नं. ६६

श्री सम्बन्धित सबै
यसै गाउँपालिका ।

मिति: २०८२।०४।१४

विषय:- वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयद्वारा आ. व. ०८१०८२ मा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी तपशील बमोजिम हुने भएकोले सम्पूर्ण शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज, सेवा केन्द्र प्रमुख ज्यू हरुलाई आ आफ्नो कार्यक्रमहरूको प्रगति सहित उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछु ।

तपशीलः

मिति: २०८२ श्रावण २१ र २२ गते

स्थान: गाउँपालिकाको सभाहल, कागकोट

समय: दिनको ठीक ११.०० बजे।

(अमरराज सेजुवाल)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थः

श्रीमान अध्यक्ष ज्युः अवगतार्थ अनुरोध छ ।

श्रीमान उपाध्यक्ष ज्युः अवगतार्थ अनुरोध छ ।

श्रीमान वडा अध्यक्ष ज्यु हरु सबै: अवगतार्थ एवं उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।



आज मिति २०८२ साल श्रावण २१ गतेका दिन यस छार्का ताडसोड गाउँपालिकाको आ. व. २०८१।०८२ मा संचालित कार्यक्रमहरूको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सेनाड गुरुड ज्यु को अध्यक्षतामा बसी विषयगत शाखा, उपशाखा, स्वास्थ्य चौकी, सेवा केन्द्रहरूबाट संचालित कार्यक्रमहरूको प्रस्तुतीकरण गरी भए गरेका कामहरूको अवस्था, सबल पक्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा व्यापक समिक्षा गरी सुसम्पन्न गरियो।

उपस्थिति:

क्र सं	नाम थर	पद	२०८२।०४।२१	२०८२।०४।२२
१	सेनाड गुरुड	गा. पा. अध्यक्ष		
२	कर्मा ढुण्डुप गुरुड	गा. पा. उपाध्यक्ष		
३	खाम्सुड रोकाया	४ नं. वडा अध्यक्ष		
४	आडदेन वुढा	वडा सदस्य		
५	तेन्जिन कार्मा रोकाया	वडा सदस्य		
६	कान्छि वुढा	कार्यपालिका सदस्य		
७	युरुड घर्ती	अल्पसङ्ख्यक सदस्य		
८	अमरराज सेजुवाल	प्र प्र अधिकृत		
९	विशाल पौडेल	कृषि अधिकृत		
१०	ऐन बहादुर बोहोरा	अधिकृत छैटौं		

११	बुद्धि बहादुर धराला	अधिकृत छैटौं		
१२	मणिराज पौडेल	अधिकृत छैटौं		
१३	रोशिना विष्ट	प.हे.न.		
१४	भक्तविर के.सी.	कृषि प्रा.स.		
१५	पुष्पलता बोहरा	सि.अ.हे.व.		
१६	विकास रोकाय	सि.अ.हे.व.		
१७	भक्त बहादुर बुढा	खरिदार		
१८	मञ्जु बडु	अ.स.ई.		
१९	दिपा कुमारी के. सी.	पशु स्वास्थ्य प्राविधिक		
२०	भगवती कुमारी जोशी	अ.न.मी.		
२१	अदान सिङ रावत	वडा सचिव		
२२	बालिका ओली शर्मा	स.म.वि.नि.		
२३	लिला पण्डित	वडा सचिव		
२४	हरि प्रसाद रोकाया	सब ईन्जिनियर		
२५	कल्पना कुमारी शाही	संयोजक		
२६	पदम बहादुर बुढा	संयोजक		



२७	शिवानन्द गिरी	संयोजक		
२८	दिलिप कुमार बुढा	सब ईन्जिनियर		
२९	लैकी गुरुङ	सब ईन्जिनियर		
३०	पविना धराला	एच.ए.		
३१	पासाङ बुटी लामा	सहायक पाँचौं		
३२	नन्द कुमार बोहोरा	फिल्ड सहायक		
३३	भुज बहादुर बुढा	ना.प्रा.स.		
३४	तुल बहादुर सार्की	अ.स.ई.		
३५	लक्ष्मी कुमारी शाही	लघु उद्यम सहजकर्ता		
३६	रेश्मा शाही	ना.प्रा.स.		
३७	शान्ति बुढा	रोजगार सहायक		
३८	बालिसरा वि.क.	अ.न.मी.		
३९	भाग्यदेवी रोकाया	पोषण सहजकर्ता		
४०	सुनिता कुमारी महतारा	अमिन		
४१	हरि शर्मा धराला	का. स.		
४२	खिमलाल लामिछाने	का. स.		



४३	रुद्र बहादुर भण्डारी	का. स.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४४	पेन्साड गुरुङ	स्वीपर	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४५	कल्पना स्वर्त्री	प्रती साप्ताहिक पराप्रदर्शक	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
४६	बिमा रोकाय	का. स.	निमा	निमा
४७	<i>[Large diagonal line]</i>	<i>[Large diagonal line]</i>	<i>[Large diagonal line]</i>	<i>[Large diagonal line]</i>
४८				
४९				
५०				
५१				



गौरीगंगा गाउँपालिका
छात्रा तालिम संस्थान

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

कागकोट डोल्पा

वार्षिक समिक्षा २०८१।०८२ मिति २०८२ श्रावण २१ र २२ गते

गाउँपालिकाको नाम	छात्रा तालिम संस्थान	केन्द्र	कागकोट डोल्पा
स्थापना	२०७३		
क्षेत्रफल	३४६ वर्ग कि मी		
जम्मा घर धुरी संख्या २०८०।०८१	३१९	जनसंख्या	१६४०
गाउँपालिकाको भवन संख्या	७	स्वास्थ्य चौकी	३
जम्मा कार्यरत कर्मचारी संख्या	६३	स्थायी	२६(४१%)
जम्मा विद्यालय संख्या	७	प्रा वि	७
जम्मा कार्यरत शिक्षक संख्या	१६	स्थायी	१३
जम्मा स्वास्थ्य संस्था	४	स्वास्थ्य चौकी	२
जम्मा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र	४	छात्रा	१
जम्मा सुरक्षा संस्था	१	कागकोट	१
विद्युत प्रयोग गर्ने परिवार	२५९	सोलार	६०
गाउँपालिकाले निर्माण गरेको जम्मा सडक	१३०	गत आ.व. सम्म	१२६
गाउँपालिकाले हालसम्म बनाएका कानूनहरु	ऐन	१	नियमहरु
क्षेत्रगत रुपमा संचालित कार्यक्रमहरु			
पूर्वाधार विकास योजना	ठेक्का	१६	उस
स्वास्थ्य तथा सरसफाई	सशर्त	१७	विस
कृषि विकास	सशर्त	२	विस
पशुपन्छी विकास	सशर्त	६	विस
सहकारी	सशर्त	१	विस
शिक्षा युवा तथा खेलकूद	सशर्त	८	विस

१०/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२

२१/१२/२०८२



महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक	सशर्त	०	वि स	४	४		
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	सशर्त	०	वि स	३	३		
रोजगार सेवा केन्द्र	सशर्त	१६	वि स	१	१७		
लघु उद्यम	सशर्त	१	वि स	१	२		
बहुव्यवसाय पोषण कार्यक्रम	सशर्त	०	वि स	०	०		
खर्च शिर्षक	जम्मा विनियोजन		जम्मा खर्च				
चालु	१४८६०१३४६		१२७११६७३		८५		
पूँजीगत	१३२५८७०००		१०५०५१४५८		७३		

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	संचालन भएको स्थान	विनियोजित रकम	खर्च रकम	श्रोत	संचालनको तरिका	संचालकको नाम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	हालको अवस्था
१	कागकोटदेखि भारबुङ सडक निर्माण	वडा नं ३ देखि ६	७०८२५८९	६०२४५५५	प्रदेश समपुरक	ठेक्का	खैरावाङ विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा लि	१००.००%	८५.०६	सम्पन्न
२	चुडनाङ पुलदेखि तिम्नी गाउँ हुँदै मानदाङ चौरी खर्कसम्म सडक निर्माण	वडा नं ५	३००००००	१६६६५९८	प्रदेश सशर्त	ठेक्का	सामसिद्ध निर्माण सेवा रकुम पश्चिम	१००.००%	५५.५५	सम्पन्न
३	छाका भेरी नदी तटबन्धन निर्माण योजना	वडा नं १	७५७९३५५	७५२५२१३	प्रदेश समपुरक	ठेक्का	ग्रेटर नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि कालिकोट	१००.००%	९९.२९	सम्पन्न
४	कागकोट भेरी नदी तटबन्धन निर्माण योजना	वडा नं ४	१७१७७४९६	१६८६९४५३	संघीय समपुरक	ठेक्का	ओम कारेश्वर किरण जे भी डोल्पा	१००.००%	९८.२१	सम्पन्न
५	लुङबु खोला रिभर ट्रेनिङ कार्य र ट्रस ब्रीज निर्माण	वडा नं ४	८४९८९८२	७९७५५२२	LISP	ठेक्का	सामसिद्ध निर्माण सेवा रकुम पश्चिम	१००.००%	९३.८४	सम्पन्न

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३

१५/१२/२०७३



क्र	डिजाइन/सामग्री/संसाधन	वडा नं	१००००००	१४८९७१	गा.पा.सिल/कोटेशन	सामग्री/संसाधन सेवा	१००.००%	९४.९०	सम्पन्न
१४	डिजाइन/सामग्री/संसाधन	वडा नं ६	१००००००	१४८९७१	गा.पा.सिल/कोटेशन	सामग्री/संसाधन सेवा	१००.००%	९४.९०	सम्पन्न
१५	तानाखोलादेखि तासे गोरेटो बाटो निर्माण	वडा नं ५	१९६५१०	१७८२८६	गा.पा.सिल/कोटेशन	सामग्री/संसाधन सेवा	१००.००%	९४.९०	सम्पन्न
१६	दोस्रो पञ्चवर्षिय आवधिक योजना निर्माण	गा. पा.	१५००००००	१०९२१४५	वित्तीय समानीकरण	plateform engineering consultancy	१००.००%	७२.८१	सम्पन्न
१७	संगठन तथा व्यवस्थापन समिक्षण प्रतिवेदन तयार	गा. पा.	५००००००		वि स	plateform engineering consultancy	१००.००%	०.००	सम्पन्न
१८	मुकोट खानेपानी डि पी आर	गा. पा.	१०००००००	१८५९२५	देवका	Auster Engineering consultancy	१००.००%	९८.५९	सम्पन्न
१९	पिम्प्री खानेपानी डि पी आर	गा. पा.	१०००००००	१८८७५०	देवका	Ripple Training and Consultancy Services Pvt. Ltd.	१००.००%	९८.८८	सम्पन्न
२०	भवन निर्माण मापदण्ड तयार गर्ने र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी भवनको डिजाइन मोडल तयार गर्ने एवं स्याप भवन डिजाइन र सफ्टवेयर खरीद कार्य	गा. पा.	५००००००	४९१५५०	वि स	Galaxy Engineering Trade Link Pvt. Ltd.	१००.००%	९८.३१	सम्पन्न
२१	टेलिफोन टावर सामग्री ढुवानी	वडा नं ५ र ६	२१००००००	२१००००००	वि स	उपभोक्ता समिति	१००.००%	१००.००	सम्पन्न

Summary

अमरराज सेठवाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

६४	स्वास्थ्य सामग्री तथा आन्तरिक औषधी ढुवानी	गा पा	६००००	६००००	वि स	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
६५	गाउँपालिकास्तरबाट अनुगमन	गा पा	३४४००	३४४००	वि स	गा पा	१००.००%	९८.८४	सम्पन्न
६६	स्थानीय तहको साझेदारीमा नियमित खोप सुदृढीकरण तथा पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यक्रम	गा पा	२१४०००	२१४०००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	९८.६५	सम्पन्न
६७	HAPV खोप अभियान	गा पा	१७३०००	१७३०००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
६८	पोषण कार्यक्रम	गा पा	१६४०००	१०६६५०	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	६५.०३	सम्पन्न
६९	समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम	गा पा	१०००००	७००००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	७०.००	सम्पन्न
७०	क्षयरोग कार्यक्रम	गा पा	१४९०००	१२४५५५	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	८३.५९	सम्पन्न
७१	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोशाक तथा यातायात खर्च	गा पा	३९६०००	३७४०००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	९४.४४	सम्पन्न
७२	माहला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसावकाका प्रोत्साहन खर्च	गा पा	१८००००	१७००००	प्रदेश सशर्त	गा पा	१००.००%	९४.४४	सम्पन्न
७३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	गा पा	५८७०००	२६०००	प्रदेश सशर्त	गा पा	१००.००%	४.४३	सम्पन्न
७४	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत पाषाण कोशेली	गा पा	४५०००	२५००	प्रदेश सशर्त	गा पा	१००.००%	५.५६	सम्पन्न
७५	प्रजनन रणनीति कार्यक्रम	गा पा	६७०००	५९९५०	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	७७.५४	सम्पन्न
७६	स्थानीय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	गा पा	९७३०००	९७३०००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
७७	न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम	गा पा	१९३०००	१९३०००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
७८	स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको वार्षिक अर्धवार्षिक समिक्षा मासिक बैठक तथा डाटा भेरिफिकेसन	गा पा	२३००००	२३००००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न



१०/०८/२०७३

स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौं

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



७९	किशोर किशोरी कार्यक्रम	गा पा	८४०००	६४०००	संघीय सशर्त गा पा	१००.००%	७६.१९	सम्पन्न
८०	औषधी खरिद ढुवानी र पिप्याकिड	गा पा	१०८३०००	१०२९५००	संघीय सशर्त गा पा	१००.००%	९५.०६	सम्पन्न
८१	प्रसूती गृह मर्मत	वडा नं ४	३०००००	३०००००	प्रदेश सशर्त गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
८२	लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना	गा पा	८३०१००	८२९७४८	वि स गा पा	१००.००%	९९.९६	सम्पन्न
८३	कृषि बीउ विजन खरीद तथा वितरण	गा पा	२०००००	१३००००	वि स गा पा	१००.००%	६५.००	सम्पन्न
८४	पशु औषधी खरीद तथा उपचार	गा पा	८०००००	८०००००	वि स गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
८५	छार्का भोट महिला कृषि पशुपालन बहुदेशीय सहकारी संस्था लि. सहकारी कार्यक्रम संचालन	वडा नं १	५०००००	४९५०००	वि स उपभोक्ता समिति	१००.००%	९९.००	सम्पन्न
८६	पुथा हिमाल बहुदेशीय सहकारी संस्था लि. सहकारी कार्यक्रम संचालन	वडा नं ४	५०००००	४९५०००	वि स उपभोक्ता समिति	१००.००%	९९.००	सम्पन्न
८७	उपाध्यक्षसँग शिक्षा कार्यक्रम	वडा नं १	३०००००	२९८०००	वि स गा पा	१००.००%	९९.३३	सम्पन्न
८८	छार्का भोट आ. वि. र वडा कार्यालय घेरावार	वडा नं १	१२७८०००	१२४१५१५	संघीय सशर्त श्रम समिति	१००.००%	९७.१५	सम्पन्न
८९	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन घेरावार	वडा नं २	१२७८०००	१२५९५१५	संघीय सशर्त श्रम समिति	१००.००%	९८.५५	सम्पन्न
९०	साडमिक खेत घेरावार निर्माण योजना	वडा नं ३	११४०६६६	११२५०४४	संघीय सशर्त श्रम समिति	१००.००%	९८.६३	सम्पन्न
९१	कागकोट गाउँको बाटो पि:सी:सी:	वडा नं ४	१२७८०००	११७५१८०	संघीय सशर्त श्रम समिति	१००.००%	९१.९५	सम्पन्न
९२	घारवाड सासिक छोईलिङ्ग गुम्बा घेरावार	वडा नं ५	११४०६६६	११२९७५०	संघीय सशर्त श्रम समिति	१००.००%	९९.०४	सम्पन्न
९३	सयपत्री आ वि घेरावार निर्माण	वडा नं ६	११४०६६८	११०७५३३	संघीय सशर्त श्रम समिति	१००.००%	९७.१०	सम्पन्न
९४	ठिमेर देखि सिडचिक सम्म पदमार्ग योजना	वडा नं २	२००००००	१९२५६०२	प्रदेश सशर्त उपभोक्ता समिति	१००.००%	९६.२८	सम्पन्न
९५	बाङगाड खेत घेरावार निर्माण योजना	वडा नं ३	२००००००	१९१४४९३	प्रदेश सशर्त उपभोक्ता समिति	१००.००%	९५.७२	सम्पन्न

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

१०/०८/२०७३

१०/०८/२०७३

१०/०८/२०७३



९६	गेचा खेत घेरावार निर्माण योजना	वडा नं ४	२००००००	१९२२९७६	प्रदेश सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९६.१५	सम्पन्न
९७	तेराङ स्याङ खेत घेरावार निर्माण योजना	वडा नं ५	२००००००	१८६०७५५	प्रदेश सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९३.०४	सम्पन्न
९८	रोङ्गाम देखि शेरी सम्म पदमार्ग योजना	वडा नं ६	२००००००	१९१४२९३	प्रदेश सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९५.७१	सम्पन्न
९९	याक्लुङ खोला काठेपुल निर्माण योजना	वडा नं १	२००००००	१९७५९५७	प्रदेश सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९८.८०	सम्पन्न
१००	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम	वडा नं १	३००००	३००००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
१०१	रोजगारीमा खटिनु पूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम	गा पा	३००००	३००००	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	१००.००	सम्पन्न
१०२	किसान सूचिकरण कार्यक्रम	गा पा	१०००००	१८५६०	संघीय सशर्त	गा पा	१००.००%	९८.५६	सम्पन्न
१०३	कृषि प्रसार खाद्या तथा पोषण सुधार कार्यक्रम	वडा नं ५	२०००००	१९८०००	प्रदेश सशर्त	गा पा	१००.००%	९९.००	सम्पन्न
१०४	च्याङ्ग्रा प्रवर्दन कार्यक्रम	वडा नं २	५०००००	४८६३९८	संघीय सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९७.२८	सम्पन्न
१०५	चरन खर्क सुधार कार्यक्रम	वडा नं ३	५०००००	४९६६९६	संघीय सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९९.३४	सम्पन्न
१०६	याक प्रवर्दन कार्यक्रम	वडा नं ४	५०००००	४८४९१६	संघीय सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	९६.९८	सम्पन्न
१०७	प्रोवायोडिक तथा घाँसको बीउ वितरण कार्यक्रम	वडा नं ४	१५००००	१४७७५०	प्रदेश सशर्त	गा पा	१००.००%	९८.५०	सम्पन्न
१०८	महिला सहकारी मार्फत च्याङ्ग्रा प्रवर्दन कार्यक्रम	वडा नं १	२००००००	१५१००००	प्रदेश सशर्त	उपभोक्ता समिति	१००.००%	७५.५०	सम्पन्न

कमजोर पक्षहरू:

पशुपालनलाई प्रमुख पेशा मानिए पनि यसबाट आत्म निर्भर हुने दीर्घकालीन योजना देखिंदैन ।
कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्नको परनिर्भरता हटाउने कुनै योजना देखिंदैन ।

सबल तथा राम्रा पक्षहरू

गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सेवा दिने औषत दिन बढेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणको क्रम बढ्दो छ ।

(Signature)
प्रमुख पशुपालन अधिकारी

(Signature)
प्रमुख पशुपालन अधिकारी

(Signature)
प्रमुख पशुपालन अधिकारी

रोजगारीको दायरा बढाउने योजना देखिंदैन भएको क्षेत्र पनि कमजोर नै छ ।

विकास हाम्रो लागि हो भन्ने सोचको कमी छ ।

बनेका भौतिक पूर्वाधारहरुको मर्मत संभार छैन ।

शिक्षाको अवस्था कमजोर छ ।

सरसफाईको अवस्था धेरै नै कमजोर छ ।

लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन

सबै वडा कार्यालयहरु स्थापना गरि सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीत गर्न सकिएको छैन ।

विद्यार्थी संख्या घट्दै छ विद्यालयहरु खाली हुँदैछन ।

युवा पलायन बढ्दै छ यसबाट श्रम शक्ति घट्दै छ ।

दक्ष जनशक्तिको कमी छ स स साना काममा पनि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने अवस्था छ ।

सडक संजाल र यातायात व्यवस्थाको प्रयोग बढ्दो छ ।

गाउँपालिका क्षेत्रलाई नै व्यापार व्यवसायको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने संभावना छ ।

विद्युतीकरणको सेवा बिस्तार हुँदैछ यसबाट रोजगारीका नयाँ अवसरहरुको सिर्जना हुनेछ ।



प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत













